Acceptation de service - Migration de magasin VDSL

Dans le cadre du projet ALDI WAN Redesign (AWR)

1 **Vérification des conditions et installation :** *à compléter par TEF/SMART CIC.*
Veuillez cocher les points énumérés ci-dessous :

- ☐ Routeur, commutateurs et panneau de gestion des câbles ont été installés
- ☐ Paramètre de mise à disposition :
  - o Type DSL [ADSL16, VDSL25,…] :
  - o Vitesse de chargement/déchargement DSL [Mbit] :
  - o Opérateur de réseau mobile [[Orange, Bouygues, SFR] :
  - o Bande de réseau mobile [UMTS, LTE] :
  - o Puissance du signal du réseau mobile [-dBm] :
- ☐ Un test de sauvegarde a été effectué.
- ☐ L'étiquetage de tous les appareils et câbles (par exemple, câble d'alimentation électrique, câble LAN) a été effectué conformément au Runbook.
- ☐ Les photos de l'armoire LAN ont été envoyées.
- ☐ Un carton avec l'ancien matériel (T-Systems) a été remis au personnel du point de vente.

2 **Vérification des conditions et installation du matériel :** *à compléter par ALDI NORD/RESPONSABLE DU POINT DE VENTE : veuillez cocher le matériel qui a été remis et installé par le technicien :*

- ☐ 1x routeur (Cisco 1126) : S/N _____
- ☐ 2x commutateurs (Cisco Meraki MS120-48LP) : S/N _____ S/N_____

3 **Test de fonctionnement :** *à compléter par ALDI NORD/RESPONSABLE DU POINT DE VENTE :*

Après la migration du point de vente, tous les systèmes de vente doivent être vérifiés quant à leur fonctionnalité. Veuillez cocher une fois le test réussi. En cas d'erreur, veuillez contacter Telefónica par l'intermédiaire du technicien.

Personnel du point de vente **– dans le magasin**

- ☐ Le paiement en espèces et par carte est possible (c'est-à-dire le paiement NFC-mieux vaut tard que jamais).

Personnel du point de vente **– dans le bureau du responsable du point de vente**

- o Le test Wi-Fi a pu être exécuté sur le MDE.

4 **Les appareils sont connectés, voir la matrice des ports (annexe 1) :** *à compléter par l'ÉQUIPE/FE de migration ALDI. Il n'est pas possible d'exécuter un test de fonctionnement ici.*

- ☐ GFOS
- ☐ Cuisson pain
- ☐ Contrôle du froid
- ☐ CashManagement
- ☐ SmartMon
- ☐ Alarme

5 **Antenne :**

Une antenne permanente a déjà été installée	☐ OUI	☐ **NON**
Si 'non' : Un câble LTE a été utilisé pour la migration	☐ OUI	☐ **NON**
Si 'non' : les deux antennes à tige ont été installées directement sur le support	☐ OUI	☐ **NON**

6 **Confirmation de la migration**

Il est confirmé par la présente que le MAG (ID du site) _____a migré le_____(date) et que tous les tests ont été exécutés avec succès.

_____	_____
Signature du/de la responsable du point de vente	Signature du technicien
_____	_____
Nom en lettres capitales	Nom en lettres capitales